



# COMUNE DI ALTAVALLE

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Chiesa, 2 – 38092 ALTAVALLE (TN)  
C.F / P.IVA n. 02401930223 - tel. 0461-683029 fax 0461-680605  
e-mail protocollo@comune.altavalle.tn.it  
PEC: comune@pec.comune.altavalle.tn.it  
Sito Internet: www.comune.altavalle.tn.it

---

ORIGINALE

## Determinazione del Servizio Tecnico Appalti e Contratti N. 120 DEL 08.09.2025

Ufficio Tecnico

**OGGETTO:** LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. PONCIACH. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RIEPILOGO DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA.

Determinazione n. 120 di data 08 settembre 2025

**OGGETTO:** LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. PONCIACH. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RIEPILOGO DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA.

**Codice CUP: E92E23000580001**

**Codice CIG: B2C5C83246**

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO APPALTI E CONTRATTI**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, tra gli altri, in materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- ai sensi dell'art. 1, comma 30, della Legge n. 160/2019, il contributo è attribuito ai Comuni, con decreto del Ministero dell'Interno, in misura differenziata, sulla base della popolazione residente;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 sono state assegnate le risorse per gli anni 2021-2024, prevedendo un contributo annuale di Euro 50.000 per i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, tra cui il Comune di Altavalle, come risulta dall'allegato A al citato Decreto ministeriale;
- l'intervento è soggetto all'obbligo di rispetto dei seguenti termini massimi di cui all'art. 1, comma 32, Legge n. 160/2019, così come modificato dall'art. 20, D.L. 6 novembre 2021, n. 152:
  - inizio dei lavori: entro il 15 settembre 2024;
  - conclusione dei lavori: entro il 31 dicembre 2025;
- ai sensi dell'art. 1 comma 31 bis DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 le summenzionate risorse di cui ai commi 29 e 29 bis erano confluite all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M2C4 Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;
- l'art.1 comma 31-ter del medesimo decreto prevedeva che i Comuni beneficiari dei contributi erano tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura;
- con successivo D.L. n 19/2024 PNRR QUATER, tali iniziative sono state completamente stralciate dal P.N.R.R. e tali interventi tornano ad essere finanziati da fondi statali (L.160/2019);
- con deliberazione della Giunta Comunale di Altavalle n. 86 di data 30 luglio 2024 è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei Lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica in loc. Ponciach (Faver) all'ing. Claudio Dallabrida con studio in Trento, come da offerta agli atti sub. prot. n. 5796 dd. 30.07.2024, acclarante un corrispettivo di Euro 8.133,34, oltre a cassa 4% ed Iva 22%, per complessivi Euro 10.319,58;
- il progetto esecutivo dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. PONCIACH", a firma del tecnico ing. Dallabrida Claudio, è stato assunto a protocollo n. 5977 in data 06/08/2024 e prevedeva un importo complessivo dell'opera pari ad Euro 77.000,00 di cui Euro 60.2020,60 per lavori comprensivi di Euro 903,56 per oneri di sicurezza, ed Euro 16.979,40 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale di Altavalle n. 93 di data 12 agosto 2024 veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. PONCIACH", per un importo complessivo dell'opera pari ad Euro 77.000,00 di cui Euro 60.2020,60 per lavori comprensivi di Euro 903,56 per oneri di sicurezza, ed Euro 16.979,40 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con la propria ST112.24 di data 12/08/2024 con la quale veniva approvato a tutti gli effetti ed impegnata la spesa per i lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. PONCIACH" che prevedeva un importo complessivo dell'opera pari ad Euro

77.000,00 di cui Euro 60.020,60 per lavori comprensivi di Euro 903,56 per oneri di sicurezza, ed Euro 16.979,40 per somme a disposizione dell'amministrazione come da seguente prospetto:

LAVORI A BASE DI APPALTO			
A.1.1	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO ONERI DI SICUREZZA		€ 59.117,04
A.1.2	COSTI DELLA SICUREZZA GENERALI		€ 903,56
A.1	IMPORTO LAVORI (comprensivo degli oneri della sicurezza) (A.1.1+A.1.2)		€ 60.020,60
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	SPESE TECNICHE: PROGETTO ESECUTIVO e DIREZIONE LAVORI (COMPRESA INARCASSA 4%)		€ 8.458,67
B.2.1	ONERI FISCALI (IVA 10%) su A.1	€ 6.002,06	
B.2.2	ONERI FISCALI (IVA 22%) su B.1	€ 1.860,91	
B.2	TOTALE ONERI FISCALI		€ 7.862,97
B.3	IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI (IVA COMPRESA) E CONTRIBUTO ANAC		€ 657,76
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3)		€ 16.979,40
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 77.000,00

- il progetto in oggetto ha acquisito il parere di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 94, comma 4) della L.P. 15/2015 e s.m. in data 12/08/2024, prot. n. 6066 e che per lo stesso non si sono resi necessari ulteriori pareri/autorizzazioni e nulla-osta previsti dalla legge;
- l'opera è stata finanziata con Euro 50.000,00 a valere su fondi L. 160/2019 art. 1 c.29 e ss. Euro 27.000,00 con Budget di Consiliatura;
- con verbale di aggiudicazione di data 05.09.2024, agli sub prot. n. 6616, risulta che i lavori di cui all'oggetto sono stati definitivamente aggiudicati al consorzio stabile Soluzioni impianti S.r.l. in sigla "S.I.CO.S s.r.l." con sede in Via Roma 60/A, fraz. Taio, Comune di Predaia (TN), avendo la stessa praticato un ribasso unico percentuale del 7,678% sul prezzo posto a base di gara per un importo contrattuale di Euro Euro 55.481,59 comprensivo degli oneri della sicurezza oltre ad IVA;
- la S.I.CO.S s.r.l. ha dichiarato che eseguirà i lavori tramite la propria consorziata Costruzioni Elettriche Battan Ivan S.r.l. con sede Via Della Rupe n. 8/B, 38017 Mezzolombardo (TN), codice fiscale e P.IVA 01741440224;
- È stato sottoscritto contratto di appalto n. 19/2024;
- i lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale redatto, in data 13 settembre 2024 senza riserve da parte dell'impresa. I lavori dovevano concludersi entro 60 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna. Il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava quindi fissato al 11 novembre 2024;
- sono state effettuate n°1 sospensioni e n°1 riprese lavori, allegati agli atti, per complessivi giorni 182 di sospensione e precisamente: sospensione dei lavori n°1 dal 16 settembre 2024 al 16 marzo 2025 e ripresa dei lavori n°1 dal 17 marzo 2025.

Rilevato che i lavori in questione sono ora conclusi il giorno 08 maggio 2025, in tempo utile e visti gli atti di contabilità finale di data 24/07/2025 agli atti sub. prot. n. 5361 dd. 28.07.2025 predisposta dalla D.L., sottoscritti senza riserve dall'impresa esecutrice delle opere, i quali prevedono una un importo finale di contratto di Euro complessivi 55.437,36 inferiore all'importo di contratto;

Atteso che il Consorzio stabile Soluzioni impianti S.r.l. e la sua consorziata COSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN SRL, che ha eseguito i lavori, sono in regola con il DURC correttezza delle retribuzioni come da documenti agli atti e come da certificati allegato;

Preso atto della attestazione di congruità edilizia rilasciato da CNCE per il Consorzio stabile Soluzioni impianti S.r.l., come da dichiarazione agli atti;

Visto l'avviso ai creditori sub. prot. n. 5380 dd. 29.07.2025, pubblicato all'albo pretorio per 10 giorni dal giorno 29.07.2025 al 08.08.2025 e verificato che nel periodo di deposito non sono pervenuti reclami di sorta;

Verificata la necessità di inserire nel quadro economico al punto B.4 la somma dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 5 bis L.P. 2/2016 dell'importo di Euro 300,10 utilizzando parte delle somme previste alla voce B.3 rubricata come imprevisti, arrotondamenti e contributo ANAC prenotate con determinazione ST112.24, modificando il quadro economico come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>LAVORI A BASE DI APPALTO</b>			
A.1.1	<b>IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO ONERI DI SICUREZZA</b>		<b>€ 59.117,04</b>
A.1.2	<b>COSTI DELLA SICUREZZA GENERALI</b>		<b>€ 903,56</b>
<b>A.1</b>	<b>IMPORTO LAVORI (comprensivo degli oneri della sicurezza) (A.1.1+A.1.2)</b>		<b>€ 60.020,60</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	<b>SPESE TECNICHE: PROGETTO ESECUTIVO e DIREZIONE LAVORI (COMPRESA INARCASSA 4%)</b>		<b>€ 8.458,67</b>
B.2.1	<b>ONERI FISCALI (IVA 10%) su A.1</b>	<b>€ 6.002,06</b>	
B.2.2	<b>ONERI FISCALI (IVA 22%) su B.1</b>	<b>€ 1.860,91</b>	
B.2	<b>TOTALE ONERI FISCALI</b>		<b>€ 7.862,97</b>
B.3	<b>IMPREVISTI (IVA COMPRESA) E ARROTONDAMENTI E CONTRIBUTO ANAC</b>		<b>€ 357,66</b>
B.4	<b>INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE 0,5%</b>		<b>€ 300,10</b>
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3)</b>		<b>€ 16.979,40</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>			<b>€ 77.000,00</b>

Ritenuto di imputare la somma dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 5 bis L.P. 2/2016, già inserita nel quadro economico dell'opera per l'importo di Euro 300,10, sulle somme prenotate con ST112.24, dando atto che la somma viene mantenuta a residuo, previa verifica dell'accordo definitivo per il riconoscimento delle retribuzioni incentivanti;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola.

Dato atto che non sono stati liquidati acconti, si deve procedere al riconoscimento e liquidazione al Consorzio stabile Soluzioni impianti S.r.l., a saldo dei lavori eseguiti, dell'importo di Euro 55.437,36 oltre IVA 10% per complessivi euro 60.981,10, come da fattura n. 171 dd. 29.07.2025;

Ritenuto di liquidare a favore dell'ing. Claudio Dallabrida, l'importo di Euro 8.133,34, oltre a cassa 4% ed iva 22%, per complessivi Euro 10.319,58, relativo alla progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione;

Ritenuto di liquidare ai dipendenti dott. Tabarelli de Fatis Paolo e Fedrizzi Roberto la somma complessiva di Euro 300,10 per funzioni tecniche di cui all'art. 5 bis L.P. 2/2016, previa verifica dell'accordo definitivo per il riconoscimento delle retribuzioni incentivanti;

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. nonché il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e s.m. nonché il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare l'art. 120;

Premesso e rilevato quanto sopra;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 di data 18 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), il bilancio di previsione con i relativi allegati, la nota integrativa e il piano degli indicatori di bilancio per il periodo 2025 – 2027.
- la deliberazione della Giunta comunale n. 156 di data 30 dicembre 2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2025 - 2027 e l'individuazione degli atti amministrativi gestionali di competenza dei responsabili dei servizi successivamente modificata con deliberazione della Giunta comunale n. 69 di data 10 giugno 2025;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009)";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il decreto del Commissario straordinario n. 02 di data 04 gennaio 2016 con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione del Comune di Altavalle;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 90 di data 12 agosto 2024 con la quale è stata aggiornata e modificata da ultimo la struttura organizzativa del Comune di Altavalle;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 08 maggio 2018;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 05 giugno 2019;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a firma del Responsabile del Servizio finanziario;

Accertata la propria competenza,

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativa ai lavori di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. PONCIACH", che prevede un importo dei lavori di Euro 55.437,36 compresi di Euro 903,56 per oneri di sicurezza oltre ad IVA 10%;

2. di imputare la somma dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 5 bis L.P. 2/2016 per complessivi Euro 300,10, sulle somme prenotate con ST112.24 sull'esercizio 2025 del bilancio di previsione 2025-2027, come segue:

capitolo	conto finanziario	missione	programma	titolo	esigibilità
10052138/30	U.2.02.01.09.012	10	5	2	2025

3. di liquidare alla ditta Soluzioni impianti S.r.l. in sigla "S.I.CO.S s.r.l." con sede in Via Roma 60/A, fraz. Taio, Comune di Predaia (TN), la fattura n. 171 dd. 29.07.2025 dell'importo di Euro 55.437,36 oltre IVA 10% per complessivi euro 60.981,10;
4. di liquidare, per quanto in premessa esposto, in favore dell'ing. Claudio Dallabrida, l'importo di Euro 8.133,34, oltre a cassa 4% ed iva 22%, per complessivi Euro 10.319,58, relativo alla progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura elettronica;
5. di liquidare ai dipendenti dott. Tabarelli de Fatis Paolo e Fedrizzi Roberto la somma di Euro 300,10 quale incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 5 bis L.P. 2/2016, previa verifica dell'accordo definitivo per il riconoscimento delle retribuzioni incentivanti;
6. di stabilire che la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera ammonta ad Euro 71.635,78 come da seguente prospetto:

A) LAVORI	Euro 55.437,36
B) IVA 10% SU A)	Euro 5.543,74
C) SPESE TECNICHE	Euro 8.458,67
D) ONERI FISCALI 22% SU C)	Euro 1.860,91
E) CONTRIBUTO ANAC	Euro 35,00
F) INCENTIVI FUNZ. TECNICHE	Euro 300,10
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Euro 71.635,78</b>

7. di svincolare la cauzione definitiva n. 2024/50/2701850 emessa da Reale Mutua il 26.09.2024;
8. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla cancellazione dell'economia di spesa sull'intera opera ammontante a Euro 5.364,22 e della minore conseguente entrate per finanziare l'opera;
9. di procedere alla rendicontazione dell'opera sul sistema ReGIS entro sei mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione
10. di dare atto che l'approvazione della presente, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera da parte dell'Amministrazione Comunale di Altavalle, ma ha solo effetto liberatorio per l'appaltatore dai propri obblighi, compresi la manutenzione e custodia dell'opera ultimata; salva garanzia per difformità e vizi dell'opera ex art. 1667 del Codice Civile
11. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso alla presente determinazione sono ammessi ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, nonché giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. I due ricorsi sono alternativi.

Altavalle, li 08.09.2025

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO APPALTI E CONTRATTI**

**dott. Paolo Tabarelli De Fatis**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (artt. 5 e 27 RdC).

Altavalle, li 08.09.2025

<u>E/U</u>	ESERCIZIO	CAPITOLO	ART.	ANNO CAPITOLO	PDC FINANZIARIO	CODICE IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE /DEBITORE
U	2025	10052138	30	2025	U.2.02.01.09.012	ST120.25	300,10	

**L'IL SOST. DEL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO**

**rag. Christian Gasperat**