



COMUNE DI ALTAVALLE

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Chiesa, 2 – 38092 ALTAVALLE (TN)
C.F / P.IVA n. 02401930223 - tel. 0461-683029 fax 0461-680605
e-mail protocollo@comune.altavalle.tn.it
PEC: comune@pec.comune.altavalle.tn.it
Sito Internet: www.comune.altavalle.tn.it

ORIGINALE

Determinazione del Servizio Tecnico Appalti e Contratti N. 127 DEL 13.09.2024

OGGETTO: M2C4I2.2-MISURA IN USCITA DAL PIANO INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI COME DA D.L. N 19/2024 PNRR QUATER - LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI GRUMES E MASI DI GRUMES. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RIEPILOGO DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA.

Determinazione n. 127 di data 13 settembre 2024

OGGETTO: M2C4I2.2-MISURA IN USCITA DAL PIANO INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI COME DA D.L. N 19/2024 PNRR QUATER - LAVORI DI COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI GRUMES E MASI DI GRUMES. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RIEPILOGO DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA.

Codice CUP: E92C23000030001

Codice CIG: A003C5C038

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO APPALTI E CONTRATTI

Premesso che:

- l'art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, tra gli altri, in materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- ai sensi dell'art. 1, comma 30, della Legge n. 160/2019, il contributo è attribuito ai Comuni, con decreto del Ministero dell'Interno, in misura differenziata, sulla base della popolazione residente;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 sono state assegnate le risorse per gli anni 2021-2024, prevedendo un contributo annuale di Euro 50.000 per i Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, tra cui il Comune di Altavalle, come risulta dall'allegato A al citato Decreto ministeriale;
- l'intervento è soggetto all'obbligo di rispetto dei seguenti termini massimi di cui all'art. 1, comma 32, Legge n. 160/2019, così come modificato dall'art. 20, D.L. 6 novembre 2021, n. 152:
 - inizio dei lavori: entro il 15 settembre 2023;
 - conclusione dei lavori: entro il 31 dicembre 2024;
- ai sensi dell'art. 1 comma 31 bis DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n. 152 le summenzionate risorse di cui ai commi 29 e 29 bis erano confluite all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M2C4 Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni;
- l'art.1 comma 31-ter del medesimo decreto prevedeva che i Comuni beneficiari dei contributi erano tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura;
- con successivo D.L. n 19/2024 PNRR QUATER, tali iniziative sono state completamente stralciate dal P.N.R.R. e tali interventi tornano ad essere finanziati da fondi statali (L.160/2019);
- con deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 30 maggio 2023 è stato affidato il servizio tecnico di progettazione esecutiva - in conformità ai CAM e al principio DNSH - e Direzione Lavori all'ing. Claudio Dallabrida.
- con deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 27/07/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, comprensivo di progettazione CAM e DNSH, redatto dall'ing. Claudio Dallabrida, agli atti prot. n. 4885 del 11/07/2023, che prevede un costo complessivo dell'opera pari ad Euro 80.000,00, di cui Euro 57.325,28 per lavori, comprensivo di oneri della sicurezza, ed Euro 22.674,72 per somme a disposizione dell'amministrazione.
- il progetto non ha necessitato dell'acquisizione di pareri e/o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, come attestato dal tecnico comunale p. edile Roberto Fedrizzi con nota agli atti prot. n. 5356 del 27/07/2023.
- con determinazione ST094.23, veniva approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori in parola;
- i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Impianti Casetta s.r.l. con sede in Bieno (TN), con verbale di aggiudicazione del 30.08.2023, agli atti prot. n. 6327 del 30.08.2023;
- in data 14/09/2023 è stato sottoscritto con la ditta Impianti Casetta s.r.l. il contratto rep. atti privati n. 40/2023 per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

- si è proceduto alla consegna dei lavori in data 14/09/2023, come da verbale di consegna agli atti prot. n. 6752 del 14/09/2023;
- i lavori sono stati sospesi il giorno 18/09/2023 fino al 23 maggio 2024 al fine di reperire i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori;

Preso atto che con verbale di ultimazione lavori di data 17.06.2024, agli atti prot. n. 4746, il direttore dei lavori accerta che i lavori sono terminati in data 17.06.2024 e quindi entro il termine previsto.

Preso atto che durante l'esecuzione dei lavori non state redatte perizie di variante, non sono state concesse proroghe né sono stati autorizzati subappalti;

Visti gli atti della contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione predisposti dal Direttore Lavori, ing. Claudio Dallabrida, agli atti prot. n. 5413 del 11/07/2024, sottoscritti dall'Impresa appaltatrice senza riserva alcuna, dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di Euro 47.906,29.

Rilevato che non si rende necessario provvedere alla pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi dell'art. 161 D.P.P. 11.05.2022, n. 9-84/Leg. e ss.mm. in quanto si è operato esclusivamente su proprietà pubblica;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in parola.

Dato atto che in corso d'opera non sono stati liquidati avanzamenti e che pertanto la ditta esecutrice ha diritto al pagamento dell'intero importo previsto dalla contabilità finale;

Preso atto che in sede di impegno dell'importo contrattuale, con determina n. ST094.23, è stata per errore materiale indicata l'IVA al 10% in luogo del 22% come prevista correttamente nel quadro economico dell'opera;

Preso pertanto atto, per quanto sopra della necessità di integrare l'impegno di spesa a favore della ditta aggiudicatrice per Euro 5.748,75;

Verificata la regolarità contributiva della ditta Impianti Casetta s.r.l., come da DURC agli atti prot. n. 5800 del 30/07/2024 (con scadenza validità al 05/11/2024);

Verificata la correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione dell'appalto come da verifica con esito positivo da parte di APAC, agli atti prot. n. 6101 del 13.08.2024;

Vista l'attestazione di congruità edilizia della ditta esecutrice agli atti sub. prot. n. 4099 dd. 27.05.2024;

Ritenuto pertanto di liquidare alla ditta Impianti Casetta s.r.l. l'importo di Euro 47.906,29, oltre IVA 22%, per complessivi Euro 58.445,67.

Dato atto che rimane da riconoscere nei confronti dell'ing. Claudio Dallabrida al netto del compenso per la progettazione l'importo di Euro 4.441,54, oltre a cassa 4% ed iva 22%, per complessivi Euro 5.635,42, relativo alla Direzione Lavori;

Ritenuto, per le retribuzioni incentivanti, previste dall'art. 5 bis della L.P. 2/2016 ed inserite nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera, di individuare quale beneficiario il dipendente dott. Salerno Fabio, Responsabile della fase di aggiudicazione dell'opera;

Valutato di liquidare al medesimo dipendente l'importo di Euro 286,63, previa verifica dell'accordo definitivo per il riconoscimento delle retribuzioni incentivanti;

Visto il certificato di regolarità contributiva del professionista trasmesso da Inarcassa agli atti sub. prot. n. 5674 del 23/07/2024;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 di data 19 dicembre 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione, bilancio di previsione con relativi allegati, la nota integrativa e il piano degli indicatori di bilancio per il periodo 2024 – 2026.

- la deliberazione della Giunta comunale n. 193 di data 28 dicembre 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2024 - 2026 e l'individuazione degli atti amministrativi gestionali di competenza dei responsabili dei servizi, modificato con deliberazione della giunta comunale n. 91 dd. 12 agosto 2024;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009)";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il decreto del Commissario straordinario n. 02 di data 04 gennaio 2016 con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione del Comune di Altavalle;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 90 di data 12 agosto 2024 con la quale è stata aggiornata e modificata da ultimo la struttura organizzativa del Comune di Altavalle;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 08 maggio 2018;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 05 giugno 2019;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a firma del sostituto Responsabile del Servizio finanziario;

Accertata la propria competenza,

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto espresso in premessa, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di completamento efficientamento energetico illuminazione pubblica di Grumes e Masi di Grumes, redatta dal Direttore Lavori ing. Claudio Dallabrida, agli atti prot. n. 5413 del 11/07/2024, che prevede un importo finale dei lavori eseguiti pari ad Euro 47.906,29 oltre iva 22%;
2. di impegnare a favore della ditta Casetta s.r.l. l'importo di Euro 5.748,75 sulle somme prenotate con ST094/23 sull'esercizio 2024 del bilancio di previsione 2024-2026 come segue:

capitolo	conto finanziario	missione	programma	titolo	bilancio
10052138/25	U.2.02.01.09.012	10	5	2	2024

3. di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla ditta Impianti Casetta s.r.l., a saldo di ogni suo avere, l'importo di Euro 47.906,29, oltre iva 22%, per complessivi Euro 58.445,67, previa trasmissione di fattura elettronica;
4. di liquidare, per quanto in premessa esposto, a liquidare in favore dell'ing. Claudio Dallabrida, l'importo di Euro 4.441,54, oltre a cassa 4% ed iva 22%, per complessivi Euro 5.635,42, relativo alla Direzione Lavori come da fattura elettronica n. 12/PA del 22/07/2024;
5. di liquidare al dipendente dott. Salerno Fabio la somma di Euro 286,63, previa verifica dell'accordo definitivo per il riconoscimento delle retribuzioni incentivanti;
6. di dare atto che l'approvazione della presente, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera da parte dell'Amministrazione Comunale di Altavalle, ma ha solo effetto liberatorio per l'appaltatore dai propri obblighi, compresi la manutenzione e custodia dell'opera ultimata; salva garanzia per difformità e vizi dell'opera ex art. 1667 del Codice Civile;
7. di dare atto che la spesa effettivamente sostenuta ammonta ad Euro 68.289,24 come da seguente prospetto:

A) IMPORTO LAVORI		Euro	47.906,29
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1) spese tecniche		Euro	7.504,68
B.2) C.N.P.A.I.A. 4,0% su B.1		Euro	300,19
B.3) iva 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.		Euro	1.717,07
B.4) iva 22% su lavori		Euro	10.539,38
B.5) contributo ANAC		Euro	35,00
B.6) incentivi attività tecniche		Euro	286,63
tot. Somme a disposizione		Euro	20.382,95
TOTALE GENERALE		Euro	68.289,24

8. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza autorizzando la cancellazione dell'economia di spesa sull'intera opera ammontante a Euro 11.710,76 impegnata con ST094.23;
9. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso alla presente determinazione sono ammessi ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, nonché giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. I due ricorsi sono alternativi.

In materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso al Presidente della Repubblica.

Altavalle, li 13.09.2024

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

dott. Paolo Tabarelli De Fatis

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (artt. 5 e 27 RdC).

Altavalle, li 13.09.2024

<u>E/U</u>	ESERCIZIO	CAPITOLO	ART.	ANNO CAPITOLO	PDC FINANZIARIO	CODICE IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE /DEBITORE
U	2024	10052138	25	2024	U.2.02.01.09.012	ST127.24	5.748,75	IMPIANTI CASSETTA SRL

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Stefania Eccher